



**NAP - NOTA DE ALTERAÇÃO DE PROJETO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - JUÍNA/MT**

ITEM	PROJETO DE REFERÊNCIA	APLICAÇÃO	AMBIENTE	MATERIAL ANTERIOR	MATERIAL SUBSTITUTO
1	PROJETO ARQUITETÔNICO FOLHA 2/3	DIVISÓRIA FIXA	RECEPÇÃO E ESPERA	NÃO PREVISTO NO ORÇAMENTO ANTERIOR	VIDRO TEMPERADO 10MM
2	PROJETO ARQUITETÔNICO FOLHA 2/3	DIVISÓRIA FIXA	SALA DE REUNIÕES	VIDRO LAMINADO	VIDRO TEMPERADO 10MM
3	PROJETO ARQUITETÔNICO FOLHA 2/3	PORTA DE ENTRADA	RECEPÇÃO E ESPERA	VIDRO LAMINADO	VIDRO TEMPERADO 10MM
4	PROJETO HIDROSSANITÁRIO FOLHA 2/2	ESGOTO SANITÁRIO	BANHEIROS	RALO SIFONADO 40 X 75 MM	RALO SIFONADO 40 X 100 MM
5	PROJETO HIDROSSANITÁRIO FOLHA 2/2	ESGOTO SANITÁRIO	BANHEIROS	TUBOS 75MM (E RESPECTIVAS CONEXÕES)	TUBO 100MM (E RESPECTIVAS CONEXÕES)
6	PROJETO HIDROSSANITÁRIO FOLHA 1/2	ESGOTO PLUVIAL	ÁREA DOS FUNDOS	RALO SIFONADO 50 MM	RALO SIFONADO 40 X 100 MM
7	PROJETO HIDROSSANITÁRIO FOLHA 1/2	ESGOTO PLUVIAL PROVENIENTE DO RALO EXTERNO	ÁREA DOS FUNDOS	TUBO 50 MM (E RESPECTIVAS CONEXÕES)	TUBO 100MM (E RESPECTIVAS CONEXÕES)
8	PROJETO ELÉTRICO	ILUMINAÇÃO JARDIM	ÁREA EXTERNA	ESPETO JARDIM 20W	ESPETO JARDIM 15W
9	PROJETO ELÉTRICO	ILUMINAÇÃO ENTRADA	ÁREA EXTERNA	BALIZADOR 20W	BALIZADOR 18W
10	PROJETO ESTRUTURAL LAJE NÍVEL I PROJETO ESTRUTURAL LAJE NÍVEL II	LAJES	INTERNO, NÍVEL I E II	LAJE PRÉ-MOLDADA, UNIDIRECIONAL, COM ENCHIMENTO DE EPS, ENCHIMENTO 10CM + CAPA 5CM.	LAJE PRÉ-MOLDADA, UNIDIRECIONAL, COM ENCHIMENTO DE EPS, ENCHIMENTO 12CM + CAPA 4CM.

---

Daniella Schelle  
Engenheira Civil  
CREA 32960